

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2026-03-20	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten		
1	1201/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																	<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_084114	Holzablagerung im HW-Abflussbereich, Baum quer über
2	1201/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_084219 IMG_20260320_084244	Totholzablagerungen im HW-Abflussbereich
3	1201/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_084621	Stämme am linken Ufer im Bachbett
4	298/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_084745	Holzablagerungen am rechten Ufer
5	298/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_084848	Holzablagerungen am rechten Ufer im Aussenbogen
6	298/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_084928	Stamm quer über Bach
7	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_085122	Totholz im Bachbett
8	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_085242	Totholz im Bachbett
9	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_085428	Mehrere Stämme quer im Bachbett, Anlandungen

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2026-03-20	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel		
10	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_085557	sehr viel Totholz im Bachbett, Anlandungen
11	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_085652	Sehr viel Totholz im Bachbett
12	298/38	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_085809	massive Totholz-Verkläusung im Bachbett
13	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_090052	Wurzelstock im Bachbett
14	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_090127	Baumkronen im Bachbett
15	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_090202	Totholz-Ablagerung im Bachbett
16	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_090342	Mehrere Stämme im Bachbett
17	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_090526	Mehrere Totholz-Stämme am linken Ufer im Bachbett
18	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_090702	Totholz-Ablagerungen im Bachbett

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2026-03-20	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Eingleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
19	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_090748	Wurzelstock im Bachbett	
20	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_091101	Totholz-Ablagerungen im Bachbett und am rechten Ufer
21	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_091201	Wurzelstock im Bachbett
22	227/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20260320_091252	Schlagabraum im HW-Abflussbereich
23	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_091434	Viel Totholz auf 50m Länge im Bachbett
24	226/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_091733	Viel Totholz im Bachbett und HW-Abflussbereich
25	1047	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_100731 IMG_20260320_100806	dicht verwachsen, einzelne Stauden quer im Bachbett
26	205/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_101027	Totholz-Verkläusung
27	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_101225	Mehrere Stämme quer über/im Bachbett

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2026-03-20	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurb biologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
28	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260320_101439	Totholz-Verkläusung
29	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260320_101557	Totholz und Reifenteil im Bachbett
30	50	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																	<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20260320_101759	Stahlroste zur Ufersicherung
31	1045/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_102311	Mehrere Bäume quer über/im Bachbett
32	1201/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_112335	Schlagabraum im HW-Abflussbereich
33	399/3	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_112438	Ablagerung von Gartenabfällen im HW-Abflussbereich
34	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_112705	Stamm quer über Bachbett, Anlandungen von Totholz
35	399/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_112836	Strauchschnitt im HW-Abflussbereich
36	401/11	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_113145	Strauchschnitt und Gartenabfälle im HW-Abflussbereich bzw an der

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2026-03-20	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
37	1343/2	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260320_113634	Baum schräg, unterspült
38	520/23	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																	<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20260320_113824	Ablagerung von Gartenabfällen im HW-Abflussbereich