

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Leichtartingerbach	Datum	2026-03-19	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurb biologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten			
1	667	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20260319_122310	Stamm quer über Bach
2	667	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20260319_122406	Stamm quer über Bach
3	666	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_122654	Drainagerohr m Bachbett
4	666	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_122844	Drainagerohre im HW-Abflussbereich
5	663/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20260319_123046	Schlagabraum im Bach
6	663/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20260319_123224	Schlagabraum im Bach und im HW-Abflussbereich
7	691/4	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20260319_123703	Strauchschnitt im HW-Abflussbereich
8	691/4	56507				<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_123932	Ufersicherung in mangelhaftem Zustand
9	719/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20260319_124239	Stamm quer über Bach, Einengung durch Stauden

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Leichtartingerbach	Datum	2026-03-19	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.			
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten		
10	719/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260319_124619	Alte Holzablagerung im HW-Abflussbereich		
11	719/1	56507								<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>				Sohlgurt, Zustand gut
12	725/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_125057	Holzablagerung im HW-Abflussbereich	
13	725/4	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_125257	Hollerstaude quer über Bachbett	
14	715	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_130007	Holzablagerung im HW-Abflussbereich vor Teich bzw	
15	715	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_130230	Schlagabraum und Baumstamm im HW-Abflussbereich	
16	748	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260319_130621	Totholz und Schlagabraum im HW-Abflussbereich	
17	748	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_130935	modischer Stamm quer über/im Bach	
18	728/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_131110	Viel Totholz im HW-Abflussbereich	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Leichtartingerbach	Datum	2026-03-19	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.			
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Eingleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten		
19	728/3	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_131220	Stamm quer über/im Bach
20	755/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20260319_131501	Holzablagerungen im HW-Abflussbereich
21	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20260319_131549	Holzablagerungen im HW-Abflussbereich
22	729/3	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_131729	geworfener Stamm im HW-Abflussbereich
23	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20260319_132138	mehrere kl Stämme quer über/im Bach
24	755/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_132348	Stamm quer im Bach, Stauden am Umstürzen
25	744	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20260319_132640	Mehrere kl Stämme im Bachbett
26	744	56507				<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20260319_132757	zerstörte Rohreinleitung
27	680	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_160941	geworfener Baum am steilen linken Ufer bzw mit Krone im Bach